ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA DOO

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA 89+315 (KUK.-B.T.)

МЕСТО KIĆ

ИНВЕСТИТОР CCECC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ZEMUN

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 26.09.2023. 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12 до 16 укупно 4 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			2		2	—
II						
III						

Температура Време

У ____ час ____ C° _____ (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ C° _____ (брзина ветра)

У ____ час ____ C° _____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

DANA 26.09.2023. NARUČILAC – CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD UVODI U POSAO IZVOĐAČA RADOVA – BALKANIJA DOO NOVI SAD PO UGOVORU OD 20.09.2023. (PO PONUDAMA 415, 416, 417 i 439/2023) NA IZVOĐENJU RADOVA: FABRIKACIJE, PREDAJA I UGRADNJA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA OBJEKTU BRZE PRUGE NOVI SAD – SUBOTICA, STACIONAŽA 89+315.

IZVOĐAČU JE PREDATA SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

– PROJEKAT BRZE PRUGE BEOGRAD–SUBOTICA, DEONICA NOVI SAD–SUBOTICA – SAOBRAĆAJNI PROJEKAT BR. 8.2.1.2 KOJI JE IZRADIO CIP SAOBRAĆAJNI INSTITUT

ISPRED IZVOĐAČA RADOVA PRISUTNI SU: ROBERT ANTIĆENIĆ i DIPL. ING. SLOBODAN PEZAĆIĆ, A ISPRED NARUČIOCA NADZORNI ORGAN DRAGOSLAVA ĐORĐEVIĆ.

IZVOĐAČ JE PREDAO NARUČIOCU RESENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA: PREDRAG M. MITOSEVIĆ, BR LICENCE 470 5123 04.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: _____

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: _____

НАДЗОРНИ ОРГАН: _____

БАЛКАНИЈА ДОО ССЕСС
ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ БРЗА ПРУГА 89+315 (РУМУНИЈА-В. ТОПОЛА). БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

МЕСТО КИШАЧ

ИНВЕСТИТОР ССЕСС

11080 ЗЕМУН

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 19.04.2024. 2.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I		5			5
II					
III					

Механизација: ПАЛИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПУТАРАЦ

Температура: У ____час____ C°; У ____час____ C°; У ____час____ C°

Време: ____ (сунчано, облачно, киша); ____ (брзина ветра); ____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПО НАЛОГУ НАРУЧИОЦА РОТЗЕ НАЛА, ОД 17.04.2024, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДАНА 19.04.2024. ИЗВРШИО РАДОВЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У КИШАЧУ, НА СТАЦИОНАЖИ 89+315 БРЗЕ ПРУГЕ (РУМУНИЈА – В. ТОПОЛА). НАКОН РАЗГОВАРАЊА, ЗАЈЕДНО СА НАДЗОРНИМ ОРГАНОМ СТЕФАНОМ РАДОСАВЉЕВИЋЕМ, УОЧЕНЕ СУ НЕЛОГИЧНОСТИ ИЗМЕЂУ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА И ПРОЈЕКТА. ИСПОСТАВИЛО СЕ ДА ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАО ИЗВОЂАЧУ ПОГРЕШАН ПРОЈЕКАТ, ОДНОСНО ИЗВОЂАЧ ЈЕ ИМАО ДЕО КОЈИ НИЈЕ АЖУРИРАН. НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ОБАВЕШТЕН О ОВОМ ПРОПУСТУ И У ТОКУ ДАНА ЈЕ ИЗВОЂАЧУ ПОСЛАО ИСПРАВАН ПРОЈЕКАТ, ШТО ЈЕ ТО ЗА СОБОМ ПОВУКЛО ПРОМЕНЕ ИЗВЕСТАЈА И ХОРИЗОНТАЛНОСТ И ВЕРТИКАЛНОСТ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПОЉЕ. ИЗВРШЕНО ЈЕ ПАЛЕЊЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА, А ЗАТИМ И ФАРБАЊЕ ПУТАРСКОМ БОЈОМ: НЕИСПРЕКИДАНА БЕЛА ЛИНИЈА D=12 cm, ИСПРЕКИДАНА 1+1 D=12 cm, ИСПРЕКИДАНА 3×6 И 6×3 D=12 cm, ЗАУСТАВНЕ ЛИНИЈЕ ТИПИНГОМ, И РЕЗАЧКИ ТРЕЗАЧ. СВИ РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА, УПУТСТВИМА НАДЗОРА И НОВОДОСТАВЉЕНИМ ПРОЈЕКТОМ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Пешовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Предраг М. Стојановић 170 5124 01

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ ВЕЗА РИЧИЦА 82+345 (РОНЖЕНА – В. ТОПОЛА)

МЕСТО КИЋЕ

ИНВЕСТИТОР ЈП ЕПС

РАЧУНИЧКИ ДРУМ 3

19080 ЗЕЛЕНИ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 22.04.2024. 3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3				3	КОМБИ ВОЗИЛО
II						
III						

Температура

У ____час____ С°

У ____час____ С°

У ____час____ С°

Време

_____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ISICOP RUPA I HORADNJA STOBRACASTIH STUBOVA U BETONSKI TEMELJ. PRETHA NAZIVNOG NAPREZANJA - ORGANA - OF STUBOVA SU UTAZENJE 1,3 DO 1,4 cm OD IVICE KOLOVOZA. HORIZONTALNA POLOZAJNA PREDVIDJENIH STUBOVA, ZBOG RADOVA OSTALIH IZVODJACA OPREMANJA KILOMETARSKIH ZNAKA SE NIJE MOGLO TRICI.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОТИС РАЂА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА БАЛКАНИКА DOO

ОБЈЕКАТ BRZA TRASA 329 315 (ROMANIJA – V. TOPOLA)

МЕСТО IĆ SAT

ИНВЕСТИТОР CC ECC

BATAJNIČKI PUT 3

11080 ZEMUN

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 28.04.2022. 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3				3	KOMBI VOZILO
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

_____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ISKOP RUPA I ARMIRANJA STOBAČA JEDNIH STUBOVA U BETONSKI TEMELJ, DRUGA POLOVINA STUBOVA. MONTAŽA ZNAKOVA - MONTIRANO 2/3 SVIH ZNAKOVA, ČEK SIS DOO DOLAZNO I RADNJE ZBOG PROMENE POLOŽAJA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: _____

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА _____

НАДЗОРНИ ОРГАН: _____

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ: BIZA PRUGA 89+315 (RUMANKA-BITOLA)

МЕСТО: КИШАЧ

ИНВЕСТИТОР: ССЕСС

БАТИЊСКИ ДИЛИМ 3

НОВО ЗЕЛЕНО

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 24.04.2024. 5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3				3	КОЛИБИ
II						ВОЗИЛО
III						

Температура

У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА ПРОВИЗОРНИХ ОБОРАЂАЊИХ ЗНАКОВА И ТАБЛИ НА ИСКОЛЧЕНИМ СТУБОВИМА. ПРЕМА НАЛОГУ НАДЗОРА, ПОЈАВИЦА ДОЊЕГ ЗНАКА/ТАБЛЕ СЕ ПОСТАВЉА НА 1,4 М ВИСИНЕ ОД НИВОА КОЛОВОЗА, КАКО ВАН НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ТАКО И У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ВАН РАСВЕТЉЕНИХ ПОВРШИНА. ПОСТАВЉЕНИ СУ ОВИ ЗНАКОВИ/ТАБЛЕ И ТИМЕ ЈЕ КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕН РАД ОКО ИЗРАДЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА СТАЦИОНАЖИ 89+315 БРЗЕ ПРУГЕ ПРЕМА НОВОДЕФИНИСАНОМ ПРОЈЕКТУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: